

JXM7

监 理 通 知 单

工程名称：中设国联于都一期 20MWp 光伏电站

编号：001

致：西安大唐电力工程设计院有限公司于都光伏电站项目部

事由：光伏区浇筑桩的质量问题

内容：经监理人员现场旁站监理时，发现你单位在浇筑桩施工过程中存在以下问题：

- 1、成孔偏差大；
- 2、成孔深、浅不一；
- 3、钢筋网顶面混凝土保护层薄厚不均，有露筋现象；
- 4、立桩垂直度偏差太大，要求整改；
- 5、桩内混凝土浇灌标高与设计要求存在偏差；
- 6、浇筑跑模漏浆，振捣不实，出现蜂窝麻面现象；
- 7、预埋桩留置高度存在偏差；
- 8、混凝土抛洒，严重浪费材料；
- 9、边角下料没有及时清理，影响工程形象；
- 10、施工人员不佩戴安全帽，存在人身安全隐患，要求进场人员必须配备安全用具，如有再次发现，将进行惩罚制度。

附照片 10 张（图）

责令你单位针对以上问题，在 2016 年 4 月 4 日前拿出可行的解决方案，并在后期施工中全程贯彻。（此件要求在 4 日前回复）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李金忠

日期：2016 年 4 月 2 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



