

监理工程师通知单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州市花石镇 100MWp 光伏发电项目

编号：CZZHJL-YZHS-001

致：河南众志电力建设工程有限公司，河南易通电力工程公司

主题：关于停止光伏区挖机、装载机大规模清理岩石，破坏植被的问题；

内容：经过与业主单位的协商，决定停止光伏区挖掘机、装载机大规模清理岩石，破坏植被的行为。应该对原有的草皮尽可能的保持，对确实需要处理的（电气施工接地网）、修建厂区施工及以后的运维道路也要降低到最小值，植被能恢复的尽可能的恢复，确保做到“四节一环保”的要求。针对确实影响组件安装需要处理的石头及松动的石头有针对性的进行处理，对没有安全隐患及不影响施工的石头尽可能不要处理，保持原始地貌。对山上的原有树木，未经业主同意，严禁私自毁坏。现要求你们拿出书面的解决方案报业主监理审批后方可施工。

限 3 个工作日内回复。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：

注：本表一式 5 份，由项目监理机构填写，建设单位、施工单位各 1 份，监理部存 2 份。

监理工程师通知回复单

工程名称: 许昌森源新能源发电有限公司禹州市花石项目

编号: ZZDJ-YZHS-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司许昌森源新能源发电有限公司禹州市花石项目
理部:

我方接到编号为 CZZHJL-YZHS-001 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了
工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

我单位已停止光伏区挖掘机、装载机大规模清理岩石, 破坏植被的行为,
针对确实影响组件安装需要处理的石头及松动的石头做了针对性的处理, 对山上原有
的树木及梯田已经停止施工, 等业主及设计单位给出可行的方案监理项目部通知后再
进行施工。

施工单位(章):

项目经理:

日期:

项目监理机构复查意见:

经复查, 已停止破坏植被、山皮的行为。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期: 2016.03.03

注: 本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设单位、施工单位各存 1 份, 监理单位存 2 份。