

监理工程师通知单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号：CZZHJL-YZHS-001

致：河南众志电力建设工程有限公司，河南易通电力工程有限公司

主题：关于桩身垂直度偏差过大的问题；

内容：从目前支架安装的现场情况来看，部分桩不垂直且不在一条轴线上，所以在此类桩在未整改前不允许进行支架安装，你单位务必加强管理严格按规范控制质量。现要求你们对垂直度不合格的桩进行返工，返工完成经监理验收后方可继续支架安装。

限 3 个工作日内回复。

项目监理机构（章）

总/副总/专业监理工程师：

日

期：2016.03.17



注：本表一式5份，由项目监理机构填写，建设单位、施工单位各1份，监理部存2份。

监理工程师通知回复单

工程名称: 许昌森源新能源发电有限公司禹州市花石项目

编号: ZZDJ-YZHS-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司许昌森源新能源发电有限公司禹州市花石项目监理部:

我方接到编号为 CZZHJL-YZHS-002 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

对部分桩身不垂直不在一条直线上的问题, 我方施工人员对桩身进行返工, 拔出桩身, 重新调整桩身位置, 进行浇筑, 使其桩身形成一条轴线。

施工单位(章):

项目经理: 王有良

日期: 2016.03.18

项目监理机构复查意见:

经复查, 已整改到位。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 施迎龙

日期: 2016.03.19

注: 本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设单位、施工单位各存 1 份, 监理单位存 2 份。