

监理工程师通知单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号：CZZHJL-YZHS-002

致：河南众志电力建设工程有限公司；

主题：关于桩身浇筑不合格的问题；

内容：监理人员在 2016 年 03 月 24 日巡视中发现如下问题：

- (1) 施工现场桩孔深度达不到设计图纸要求，
- (2) 部分桩孔底部使用碎石和浮土填充，
- (3) 桩头以下用砂石铺垫造成混凝土断层现象，
- (4) 现场质检员监督管理不到位。

这些行为严重影响施工质量，对工程本身造成安全隐患，这是对业主、对工程质量的不负责任。请你单位自检自查，对不合格的桩孔进行返工，返工完成后报监理重新验收。见附件。

附件：工程质量处罚单

限 3 工作日内回复。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：2016.03.24

注：本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设单位、施工单位各 1 份，监理部存 2 份。

监理工程师通知回复单

工程名称: 许昌森源新能源发电有限公司禹州

编号: ZZDJ-YZHS-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司许昌森源新能源发电有限公司禹州市花石项目

监理部:

我方接到编号为 CZZHJL-YZHS-003 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

(1) 我方施工队现加工(清理桩孔内碎石及浮土)专用工具进行施工,

(2) 我方项目部针对浇桩质量问题做出以下安排,


每组浇桩队浇筑时我方派专职质检员对每个桩孔一一排查, 合格后方可浇筑, 并责任到人, 浇筑时严格按照施工规范作业, 对工程质量严格把关, 对质量问题积极落实, 对责任人严惩不贷。

施工单位(章):

项目经理: 

日期: 2016.03.26

项目监理机构复查意见:



项目监理机构(章):

专业监理工程师: 

日期: 2016.03.26

注: 本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设单位、施工单位各存 1 份, 监理单位存 2 份。