

## 监理工程师通知单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号：CZZHJL-YZHS-005

致：河南众志电力建设工程有限公司

主题：关于接地扁铁施工质量的问题：

内容：

监理巡视发现安全问题如下：

1. 接地扁铁和支架之间焊接，焊接接触面达不到 2 倍的焊接长度。
2. 接地扁铁埋置深度达不到 450mm 的设计要求，甚至有些地段没有开挖，沿着地面直接铺设。
3. 扁铁焊接的焊渣，在防腐之前没有清理干净。
4. 接地扁铁外露出地面的部分，外形丑陋，要求横平竖直，影响工程的整体美观效果。

这些存在严重的质量隐患，为了纠正严重违犯规定的现象以后不在发生，为确保工程质量，要求你单位立即整改，否则业主监理将对你单位进行经济考核。



限 3 个工作日内回复。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设单位、施工单位各 1 份，监理部存 2 份。

## 监理工程师通知回复单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号：ZZDJ-YZHS-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目监理部：  
我方接到编号为 CZZHJL-YZHS-006 的监理工程师安全整改通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、接地扁铁和支架之间焊接，严格按照图纸规范进行；现已整改
- 2、对于接地扁铁埋置深度达不到 450mm。我方用人工开挖达到要求深度；现已整改
- 3、在刷防腐漆前仔细检查，焊渣清理干净；现已整改
- 4、接地扁铁外漏部分我单位做到横平竖直，达到整体美观效果；现已整改



施工单位（章）

项目经理：

日期：



项目监理机构复查意见：

经审查，已经整改

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由施工单位填报，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份。