

监理工程师通知单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号：CZZHJL-YZHS-001

致：河南易通电力工程有限公司；

主题：关于箱逆变基础抹灰未到位，未经验收回填问题；

内容：经监理现场巡视发现你单位存在一下问题；

6#、7#箱逆变基础内外墙抹灰未按照要求做到全部抹灰.监理现场口头通知要求全部抹灰，而迟迟未动，并且在未通知监理验收的情况下，擅自用土石进行进行回填（要求用素土回填），对回填土质量不负责任，现要求你单位对擅自回填部分返工，否则监理将进行经济考核。

限 3 个工作日内回复。



项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：

2016.05.01

禹州花石项目
监理项目部

注：本表一式4份，由项目监理机构填写，建设单位、施工单位各1份，监理部存2份。