

天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补项目

监理工程师通知单

编号: CZZHTZ-29

致:湖北省华网电力工程有限公司天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施项目部

主题:支架立柱焊接质量

内容:

经监理巡检发现, 25 区有少部份支架立柱没有满焊, 以前监理已下发过监理工程师通知单, 至今仍未整改完就直接刷漆, 要求立柱满焊完成后方可刷漆。见下图:



要求 2017 年 11 月 8 日前整改完并回复监理。

项目监理单位(章)
专业监理工程师: [Signature]
总监理工程师: [Signature]
天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施
农光互补项目
日期: 2017-11-05

填表说明: 一式三份由项目监理单位填写, 抄送相关单位

