

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：005

致：旭东电力集团有限公司

事由：安全施工事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。业主方和监理方在巡视过程中，发现箱变基础在施工过程中存在以下五个问题。

- 1、箱变基础钢管支架不牢固，有安全隐患。
- 2、箱变基础模板绑扎的不牢固，存在安全隐患。
- 3、钢筋离模板没满足 5 公分的要求，需整改。
- 4、箍筋离模板没满足 5 公分的要求，箍筋直接靠在模板上，拆模后会出现露筋现象。
- 5、个别边角处有钢筋没绑扎。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理部

总 / 专业监理工程师：方

日期：2018.7.17

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建