

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF/CZZH-ZH-001

致：中国葛洲坝集团电力有限责任公司大城县 15MW 光伏发电项目部

事由：现场质量安全事宜

内容：监理巡视发现：

- 1、光伏区支架部分斜梁连接件的螺栓与螺帽没有紧固；
 - 2、A 区部分组件安装时边压块处的檩条长度过短；
 - 3、A 区部分同一组串的光伏组件上下间距不一；
 - 4、A 区部分相邻组串与同一组串的组件上下参差不齐且组件表面呈现波浪状；
 - 5、A 区部分组件安装后发现中压块的紧固螺帽没有按要求紧固，只卡在檩条凹槽内的一边，将螺帽平整摆放在檩条凹槽内，使其与檩条卡死紧固；
 - 6、在安装过程中发现有民工趴跪在组件之上安装；
 - 7、部分接地扁钢焊接处不饱满，焊接后应将药皮清理干净；
- 对上述问题望施工单位加以重视，立即整改完毕。

附件（现场照片）

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部贰份、施工项目部一份，监理项目部存一份。

编号 DCGF/CZZH-ZH-001 监理通知单附件



