

表 B.2 监理通知单

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF/CZZH-ZH-002

致：中国葛洲坝集团电力有限责任公司大城县 15MW 光伏发电项目部

事由：关于春节长假前施工现场安全检查事宜

内容：2017 年春节即将来临，为防止春节期间安全生产事故的发生，让大城县 15MW 光伏发电项目参与人员过上一个祥和喜庆的新春佳节，在节假日之前要进行一次安全自查。自查的主要内容包括：施工现场用电安全、留守人员宿舍防火安全以及防盗管理。停工的施工区域必须切断临时用电，无人使用的宿舍、办公区等切断用电。不符合要求存在安全隐患的电线、设施要及时维修更换与清理。要求贵司项目部做好以下工作：

1、现场要落实春节期间管理人员值班、带班制度。节日期间，现场要安排好专人值班，严肃值班纪律，坚守岗位，尽职尽责，做好上情下达，下情上报工作；值班电话及值班安排于 1 月 15 日前报监理和建设单位，以便核实。

2、贵公司项目部主要负责人要在放假前要亲自组织，对施工现场的安全生产以及冬季施工措施的落实情况进行全面、细致排查。重点是用电安全，防火防盗等工地安全隐患、安全施工措施、应急措施，施工安全防护设施和个人防护用品，火灾预防措施及消防设施配备等，全力预防火灾、触电、人员高处坠落等恶性事故发生。

3、放假期间要将工地大门封闭，保管好现场材料，按要求配置灭火器材，加强值班和安全保卫工作，禁止闲杂人员特别是儿童进入施工现场，要做好临边防护，带电体要设立明显警示标志。

4、放假期间做好防护措施禁止闲杂人员攀登。配电箱要锁闭，由专人负责，开关箱应标明用途所控设备，以防紧急事件。箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子分设，配电箱、开关必须防水、防尘，确保用电安全。

5、严禁值班人员夜间在工地用煤火、柴火、易燃有害物品点燃取暖，严防火灾和煤气中毒事故发生。

6、做好节后复工安全生产工作。建设工程节后复工前，贵司项目部必须对施工现场进行全面的安全检查，符合安全生产要求的，方可开工。同时针对外来民工大量进入施工现场，新工人和转岗人员增多的实际情况，要采取多种方式加强培训。在开工前，贵司项目部必须对所有施工从业人员进行有针对性的安全生产教育，上岗前按工种和施工特点必须进行安全交底并做好记录，未经安全教育和安全交底的人员一律不得上岗。

上述情况请贵司尽快落实，并反馈项目监理部。

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



本表一式 叁 份，由监理项目部填写，业主项目部一份、施工项目部一份，监理项目部存一份。