

监理工程师通知单

工程名称： 陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目三期 50Mwp（蓄光互补）工程

编号：HX-002

致： 陕西宏兴建设工程有限公司

主题： 关于三期 132#方阵支模施工的问题

内容： 2017 年 3 月 24 日 15:00 点现场检查发现：


- 1、在平坦开阔地带，支模高度不得少于 120CM（有的支模高度只有 104CM）
- 2、部分支模不在一条平行线上，稍有偏差
- 3、部分模具之间缝隙太大，混凝土浪费严重
- 4、有部分施工人员未佩戴安全帽，存在安全隐患

以上问题，限 2 个工作日内整改并回复监理部。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师： 张明

日



填报说明：本表格一式 3 份，由项目监理填写，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份



由 扫描全能王 扫描创建