

监理工程师通知单

工程名称： 陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目三期 50Mwp（蓄光互补）工程

编号：HX-003

致： 陕西宏兴建设工程有限公司

主题： 关于三期 132#、134#方阵拆模后需要整改的问题

内容： 2017 年 3 月 28 日 8:00 点现场检查拆完模后的桩发现：

- 1、灌注桩的垂直度有偏差及部分灌注桩未在整体平行线上。
- 2、U 型螺栓之间间距偏差太多，按照标准 15CM 进行校正
- 3、U 型螺栓预留尺寸不合格较多，按照标准 7CM 进行校正
- 4、U 型螺栓错位太多，有部分相差 3CM 以上，需尽快整改
- 5、部分 U 型螺栓打到灌注桩边缘

以上问题，严重影响下一道工序进行，尽快整改，自检合格后报监理部验收，一周内给予监理部回复。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日



填报说明：本表格一式 3 份，由项目监理填写，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份

