

监理工程师通知单

工程名称： 陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发

项目三期 50MWP 工程

编号：HX-006

致： 陕西宏兴建设工程有限公司

主题： 关于三期剩余工程电气施工相关问题

内容：

2017 年 8 月 25 日现场检查发现：

1、箱逆变及基础电缆进线孔有部分地方未进行封堵，个别地方未按要求进行封堵。

2、现场施工垃圾较多未进行清理。

3、之前施工拆除的灌注桩、支架及围网未进行修复。

4、132#--136#方阵电缆沟多次整改不合格。

5、施工现场尽快添加管理人员。

由于你方施工人数较少，整体施工进度较慢，要求你方必须加快时间赶进度。若耽误工期，由你方承担全部责任。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师： 张永武

日



备注：本表一式 3 份，转平邑金凯建筑劳务有限公司 1 份



由 扫描全能王 扫描创建