

监理通知单

工程名称：定州市 20 兆瓦农光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDZBM09-DZLJ-005

致：石家庄中邦电力安装工程有限公司（单位）

主题：安全施工与文明施工相关事宜

内容：经对现场安全检查你公司存在以下问题

1、2016年9月30日，配电用房屋面施工，龙门架运输物料时，龙门架四周无围挡、无安全标识及吊蓝上无固定措施，且不能防止物料滑、滚、落；吊篮运行过程中，发现施工人员利用吊篮上下；巡察时还发现，当龙门架吊蓝下降时，卷扬机操作人员采用溜放，属严重违章操作；由于降落速度过快，刹车过急等因素，会造成吊篮损坏、吊篮脱轨、架体开焊变形等设备和人身事故；

2、龙门架搭设前未报审监理部，未提供安全检测报告、操作人员操作证；

限2日内进行整改，10月2日10点复查；

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份。监理项目部存一份。