

监 理 通 知 单

工程名称：定州市 20 兆瓦农光一体化分布式光伏发电项目

编号：GPDZJBM09 -DZGJ-009

致：吉林省天诚电力安装有限公司

事由：关于 3、4、5#塔基础浇筑的问题

你单位在塔基础浇筑过程中存在以下问题：

- 1、浇筑前未向监理单位提请报验，不符合监理程序要求；
- 2、柱身钢筋保护层不符合设计要求；
- 3、浇筑过程中振捣不规范；
- 4、钢筋底部没有使用垫块或上提钢筋，底部钢筋无保护，柱顶混凝土冒高；
- 5、柱与柱之间没有安全通道；
- 6、大部分施工人员没有配戴安全帽。

以上问题责令你单位：

- 1、浇筑前 24 小时报现场监理验收钢筋绑扎和模板支护情况；
- 2、严格按设计要求和规范要求组织施工；
- 3、必须安全施工，文明施工。
- 4 各施工工序，施工材料按程序报验；

立即进行整改，整改后报现场监理验收。不能按要求进行整改的，将上报业主给予处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张健

日期：2016 年 12 月 1 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。