

监 理 通 知 单

工程名称：定州市20兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-DZGJ-013

致：吉林省天诚电力安装有限公司

事由：关于外线施工质量和施工程序的问题

你单位在外线施工时存在以下问题：

- 1 使用不合格的混凝土（没有生产资质和产品质量证明资料）；
- 2、不能提供所有材料供货商资质证明材料；
- 3、现场安全管理不到位，无专职安全管理人员；
- 4、开槽时放坡不符合要求，监理曾多次口头要求加大放坡或采取安全支护措施，你单位拒不执行；已造成16#基础塌方，影响施工的事实；
- 5、隐蔽工程不按三级报验程序组织验收，私自隐蔽；
- 6、隐蔽工程施工资料不及时报审；
- 7、分项工程，检验批资料不及时报审；
- 8、单位资质和前期资料不能按时报验；
- 9、通知单不能按时回复，没有情况说明；
- 10、施工进度不能按计划完成；（10月18号塔基础中间验收）滞后严重，没有相应纠偏措施；
- 11、部分施工人员不佩戴安全帽，登高人员不系安全带；
- 12、未能提供材料进场计划。

以上问题要求你单位：

- 1、在2016年10月24日前，逐项进行整改及回复。逾期将依据合同进行考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张健

日期：2016年10月22日

注：本表一式三份。由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。