

监 理 通 知 单

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-DZGJ-014

致：吉林省天诚电力安装有限公司

事由：关于外线施工质量和原材料保管的问题

经检查你单位在钢筋加工与保管时存在以下问题：

- 1、钢筋加工时施工人员没有防护措施；
- 2、电焊机未使用接地线；
- 3、钢筋螺丝接头未紧固；
- 4、钢材露天堆放，雨天没有遮盖，有返锈现象；
- 5、半成品露天堆放，返锈严重；
- 6、预埋地脚螺栓露天堆放，没有防雨措施，返锈严重；

以上问题要求你单位：

- 1、工人施工时采取必要的安全防护措施，劳保用品应佩戴齐全；
- 2、临时用电要规范，安全防护要到位；
- 3、原材料应规范管理，合理堆放，做到上不露天，下不着地；
- 4、已经出现锈渍的钢筋不得使用；
- 5、返锈的半成品材料不得继续使用；
- 6、返锈的地脚螺栓，不经除锈不得使用；
- 7、以上问题整改到位后报监理部复查。拒不整改、整改不到位或继续使用不合格的原材料，所有工程量不予签认。

附图片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签字]

日期：2016年10月28日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。







