

JXMB5

监理工程师通知单

工程名称：拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

编号：LZBK-ZHJL—004

致：武汉智蓝自动化工程有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于施工质量事宜

内容：贵公司现场塔基隐蔽工程验收存在以下问题：

- 一，底板下层主筋未设置垫块；
- 二，现场钢筋直径在 10mm（含本数）以下钢筋全部为圆钢（一级钢）与图纸不符；
- 三，现场台阶主筋未设置架立筋，已致使台阶主筋塌至底板上层主筋上；
- 四，现场部分底板位置轴线位移太大；
- 五，部分台阶主筋绑扎间距，位置不规范；
- 六，预埋螺栓钢箍未按图纸制作；
- 七，下雨致使边坡泥沙冲进基础内部未清理干净。

要求：发现问题的塔基全部按要求整改，通知我方验收合格后方可浇筑；下次塔基报验之前，施工方必须经过三级自检，合格后再报与我方验收，否则出现同样问题将延迟验收，因此产生一切后果有你们方自行负责。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：徐玉国

日期：2016 年 8 月 4 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。