

## 监理工程师通知单

工程名称：拉孜百科 20MW<sub>p</sub> 光伏电站项目

编号：LZBK-ZHJL—006

致：西安东庆光电科技有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于施工质量和验收程序事宜

内容：你方自检合格报于我方验收，我方监理人员验收发现诸多问题如下：

- 1，同组支架斜梁不在一个平面，同组和多组斜梁端部不在一条直线；
- 2，两组支架有角度差（明显剪角），相邻两组高低差太大；
- 3，部分支架角度误差范围大；
- 4，螺丝未紧固到位；
- 5，部分支架立柱地板离桩头过高，且下部位用螺栓顶住底板（仅用螺丝或风化石顶住底板），部分埋件上螺栓已无丝扣；
- 6，部分预埋件间距过小，存在强力掰开；
- 7，部分支架镀锌不合格。

要求：

- 1、将不符合要求的支架全部整改；
- 2、将现场支架验收之前必须完成三级自检，若下次验收仍多次出现以上问题，我方判定你方未按照验收规范规定完成三级自检，将处以罚款并延迟验收，引起一切后果由你方自行承担。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：徐卫国

日期：2016年8月17日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。