

监理工程师通知单

工程名称：拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

编号：LZBK-ZHJL—009

致：西安东庆光电科技有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于箱逆变基础施工质量和隐蔽工程验收程序事宜

内容：箱逆变为重要设备基础，质量关系重大，我方监理人员巡视发现你方箱逆变基础施工和验收程序存在如下问题：

- 1，部分箱逆变洞口圈梁未按图纸要求加筋，现浇板绑扎不符合图纸要求；
- 2，部分箱逆变基础 L1 未按图纸要求设置钢筋；
- 3，部分预埋件未按图纸要求设置镀锌防腐；
- 4，箱逆变基础构造柱根部灰渣及土块未清理干净；
- 5，部分箱逆变未通过我方验收已完成浇筑；

要求你方不合格部位按图整改处理，未通过验收部分箱逆变返工整改；后期施工严格按照图纸及规范要求施工；隐蔽工程在隐蔽前必须做好报验工作。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：2016 年 9 月 4 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。