

监理工程师通知单

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-DMLZ-002

致：秦皇岛港城电力工程有限公司

主题：关于施工进度严重滞后的问题；

内容：自 8 月 20 日开工至今你单位施工进度严重滞后，与你单位提交的施工进度计划表严重不符，经业主与监理多次督促仍无明显改观，希望你单位即时加大人力物力的投入，在保证质量的情况下按时完成施工任务，保证工程在 11 月 8 日前具备并网条件，否则将给予经济考核。

限 2 个工作日内回复。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、施工单位各 1 份，监理部存 1 份。