

监理工程师通知单

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-05

致 东风设计研究院有限公司 (EPC 承包单位)：

主题：现场施工质量问题

内容：

日常巡查现场，发现以下质量问题：

- 1、现场部分檩条表面存在大量的破损、锈斑、污渍，以及部分檩条镀锌层受损或经腐蚀，导致露出底色，严重影响其使用寿命和表面观感质量。
- 2、梁柱节点处存在锈斑，严重影响其使用寿命和表面观感质量。
- 3、部分桥架存在盖板不严密，垂直方向扭曲，严重影响其使用寿命和观感质量。
- 4、停车场部分光伏板需及时清洗。
- 5、箱变基础电缆沟砌砖部分有裂缝，严重影响其承载能力。
- 6、部分原材料和工序资料尚未申报，请尽快报验提交项目监理机构审核。(本条无需回复)

以上存在的质量问题及其他未详事项要求你方立即组织人员进行整改，整改到位后报监理部复查，未经整改而擅自结束施工，造成的影响、责任由你方自行承担。

限 2016 年 12 月 25 日前回复。


附件：现场照片

抄送：苏州天穗新能源科技有限公司

监理项目部

总/专业监理工程师

日




本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位(业主项目部)存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。


1、標条表面氧化



2、梁柱节点有锈渍



3、桥架盖未封紧



4、电缆沟有裂缝

