

监理工程师通知单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号 CZZHJL-DMJW-002

致：分包方

事由：关于灌注桩质量

2017 年 1 月 8 日上午，现场检查 7#方阵向南三排向西第七组

1、初步确认是灌注桩的预埋件钢板与预埋件腿焊接点没有达到 $L=50\text{mm}$ ，没有达到双面焊接要求。

2、灌注桩是 $\Phi 300\text{mm}$ ，C30 混凝土振捣不密实出现空心桩，预埋件应与混凝土密实紧密结合，实际出现悬空，底部无混凝土支撑，没有达到预埋件作用。

3、针对上述质量问题，要求施工单位找出造成质量问题的原因。

4、防止类似质量问题重复发生，施工单位起用控伤设备对各方阵灌注桩焊接点检查，消除隐患。

5、对检查结果上报消除隐患措施和方案。

请光伏组件安装组尽快维修。

项目监理机构：

总/副总监理工程师/专业监理工程师

日期：2017 年 1 月 10 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。



