

监 理 通 知 单

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：JXM7-JLT01-031

致：河北荣威安装工程有限公司

事由：关于综合楼施工进度上报及设备材料进场事宜

内容：

目前，2017 年 6 月 1 日由贵公司上报的综合楼施工进度计划与实际情况相比较，出现滞后情况，已无法满足施工进度节点要求。为确保综合楼能按节点要求施工完成，对贵公司做出以下要求：

(1)、要求贵公司重新上报详细的施工进度计划（必须体现每道施工工序的时间节点）；

(2)、要求贵公司上报设备材料采购计划及设备材料进场时间节点；

(3)、监控室 2017 年 7 月 30 日必须全部施工完成；

(4)、要求贵公司上报当施工出现滞后情况，所采取的方案措施。

针对以上内容，望贵公司引起高度重视，积极配合。

限 2 日内回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 7 月 16 日

注 本表一式 5 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 3 份。