

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南100MW(黑沿子一期)光伏发电项目

编号 SMMB14-SG01-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方 2016 年 10 月 14 日接到编号为 JXM7-JLT01-002 的监理通知后, 已按要求完成 通知单中所涉及的 工作, 报上, 请予以复查。

详细内容: 我方根据施工进度计划要求, 原定三家供货商现增致四家并限定供货数量, 已能满足日完成量要求, 桩基已增致 5 台并将陆续增加。

施工项目部 (章)

项目经理: 杨石成

日 期: 2016.10.17



现场已采取措施, 桩及增致四家供货

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王

日 期: 2016.10.18

