

JXM7: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号: 09

致: 苏文电能科技有限公司常州九洲前黄项目部

事由: 关于你单位高压室盘柜安装中存在的施工质量问题。

内容: 12月1日我监理部巡检中发现你单位安装盘柜中未对基础槽钢进行土建转安装自检工作。现场预埋槽钢不满足设计、及盘柜安装规范要求,你单位已开始安装盘柜,后续对验收存在的质量风险没有预估及防通病措施。

为保证施工质量,现我监理部要求你单位针对上诉问题,引起足够重视,在施工前制定相关防通病措施,对安装面进行自检、互检工作,否则一切责任由贵司承担。

监理项目部(章)

专业监理工程师: 陈海

日期: 2016 年 12 月 1 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。