

监理工程师通知单

工程名称:常州九洲裕光前黄一期30MW鱼塘水面光伏发电项目

编号: 012

致: 苏文电能科技有限公司

事由: 由贵司承担的光伏厂区集电线路及箱变施工已基本完成。计划于 2017 年 03 月 02 日下午进行高压部位反送电冲击工作。为保证安全、顺利进行, 现要求你司做好以下工作。

- 1、提交设备相关资料及电缆、箱变测试报告;
- 2、对电缆进行有效固定;
- 3、对箱体内外进行检查、清理;
- 4、对设备接地、箱体接地进行防腐检查;
- 5、对孔洞进行防火封堵检查;
- 6、并对监理下发的通知单 08#/09#/011#进行回复闭环。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 储亚峰

日

期: 2017年03月02日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。