

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ-025

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部；

事由：质量缺陷

内容：

2017年5月16日，业主、监理单位在现场巡查发现问题：

1、升压站消防水池螺栓生锈，多次监理例会中提出整改，至今你单位无任何措施。

2、王三沟部分组件接地燕尾钉已松动，要求EPC总包单位立即整改。

3、光伏场区部分立柱安装过程中使用垫片。

综上所述，现要求你单位7天内完成整改，完成整改后，通知我监理单位复查。

附件：

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日

期

：2017.5.16



注：本表一式3份，由项目监理单位填写，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

