

监理通知单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-TZ-058

致: 江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部:

事由: 关于目前现场存在问题整改事宜

内容:

一、由你单位施工的朝阳和光光伏并网发电项目, 目前光伏场区消缺你单位施工人员偏少, 达不到现场实际需求, 进度停滞不前。存在很多安全质量隐患问题, 至今未见整改完成, 下三家场区 104 组及新下三家、水泉、赵家沟场区部分支架斜拉筋严重松动, 支架立柱预埋螺栓螺母松动, 组件固定螺母平垫及弹垫缺少, 桩身有开裂情况, 立柱垫片及垫块生锈, 支架立柱部分严重开裂的至今未更换完成等一系列问题需要解决, 现要求你单位对光伏场区要逐排检查, 认真仔细整改。

二、朝阳项目施工蓝图及施工过程资料要求多次上报, 至今未见上报, 不知你单位何时安排实施, 不按要求及时上报我监理部有权拒绝验收。现场围栏、视频监控等情况施工你单位至今未见上报实施计划, 对现有的光伏场区消缺进度计划实施也未见上报。

三、王三沟光伏场区被盗电缆至今未见修复, 由此造成的停电经济损失将由你单位承担。

对于上述情况望你单位抓紧落实, 尽快按要求整改, 及时回复上报监理部。

特此通知。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期:



注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。