

监理通知单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-TZ-060

致: 江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部:

事由: 关于工程遗留问题及消缺闭环进度等事宜

内容:

一、自从工程 40MWp 全额并网后, 截止目前你单位对各光伏场区消缺整改及遗留问题一直到目前都没有完全施工结束, 光伏场区现场施工人数一直只有几个施工人员。

二、升压站从 40MWp 并网后你单位至今未对其进行消缺整改施工, 至今留有許多缺陷项。

三、对监理下发的关于工程消缺闭环事宜联系单、通知单:

1、我监理单位于 2018 年 6 月 20 日下发编号为 CYHEG-ZH-LX-40 联系单, 要求光伏场区整体消缺工作及外线、升压站、汇集线路等事项消缺, 同时落实场区围栏、视屏监控、道路等项目的实施, 做到有计划逐步完成。

2、对 2018 年 6 月 28 日下发编号为 CYHG-ZH-LX-42 联系单再次要求对工程消缺、升压站水井、场区围栏、等做出具体施工计划。

3、对 2018 年 8 月 4 日质量、进度专题会议中再次要求外线、汇集线路、升压站消缺自检闭环事宜, 光伏场区缺陷项消缺、围栏、道路、视屏监控等抓紧施工。

4、对 2018 年 8 月 26 日下发的编号为: CYHG-ZH-058 通知单, 要求本项目的施工蓝图及各项资料、消缺闭环进度计划再次上报, 王三沟电缆修复等事宜。

5、对 2018 年 10 月 17 日下发的编号为 CYHG-ZH-059 通知单, 要求本周内将场围栏及视屏监控等材料进场等消缺施工事宜。

以上联系单、通知单内容均未按要求实施及回复上报, 业主要求总包单位上报未完成的工程施工方案及 40MWp 光伏场区的消缺整改进度计划也至今未见上报, 现再次要求总包单位在本周五 (10 月 26 日) 必须上报以上要求事宜, 如未按时上报, 建设单位将采取强制措施, 对此所产生的经济损失由你单位承担。

特此通知, 望你单位重视。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日

期

: 2018.10.24

注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。