

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: LHJH-GSGC-011

致: 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 LHJH-CZZH-011 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了 关于全站施工进度及春节后进场事宜 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

2017 年 2 月 15 日我项目部管理人员到场, 由于春节后车票紧张, 施工人员将于 2017 年 2 月 21 日进场。为不影响施工进度, 我方将采取加班。

承包单位(章):

项目经理: 孙永福

日期: 2017.2.19

项目监理机构复查意见:

经检查承包单位安排节后人员进场与上报的计划
进场 2017.2.15、16 日相差 5~6 天造成工期延误的要采取
切实可行的措施, 将工期赶上。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 洪伟

日期: 2017.2.20

填报说明:

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。