

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目


编号：LHJH-GSGC-013

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 LHJH-CZZH-013 的监理工程师通知单后，已按要求完成了 关于光伏二区进场施工事宜 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我项目部目前正在组织人员对光伏二区范围内的坟地进行围圈，钢筋笼加工、预埋件焊接等工作即将进行，由于天气原因场平依然无法进行，具体场平时间待定。


承包单位（章）：

项目经理：王平

日期：2017.3.2

项目监理机构复查意见：

复查光伏二区受当前天气影响暂未进场施工，但
该区已经材料准备等工作是可以进行。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：王平

日期：2017.3.7

填报说明：

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。