

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-003

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于开关站施工事宜

内容：经监理检查发现开关站存在以下问题：

- 1、综合用房、配电用房一层结平预计在 2016 年 11 月 8~12 日要完成，但电气施工图没有出图，那么，顶板内的强弱电管线怎么预埋？隐蔽工程怎么验收？
 - 2、要注意构造柱、框架柱的避雷引下线的焊接、避雷测试点的预留、沉降观测点也未设计。
 - 3、综合用房、水泵房要注意梁超过 4800mm 的长度的梁底要设有梁垫。
 - 4、《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-002 限 2016、11、2 日前整改回复，整改不到位，也没有回复！周计划要求每周四要上报，也没有上报！
- 以上问题请你单位注意及时设计、施工、整改，请于 2016、11、8 日前回复。

限__3__个工作日内整改并回复

项目监理单位（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：_____

日期：__2016、11、5__

填报说明：

本表一式__3__份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: LHJH-CZZH-003

致: 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 (单位)

主题: 关于开关站施工事宜

内容: 经监理检查发现开关站存在以下问题:

- 1、综合用房、配电用房一层结平预计在 2016 年 11 月 8~12 日要完成, 但电气施工图没有出图, 那么, 顶板内的强弱电管线怎么预埋? 隐蔽工程怎么验收?
 - 2、要注意构造柱、框架柱的避雷引下线的焊接、避雷测试点的预留、沉降观测点也未设计。
 - 3、综合用房、水泵房要注意梁超过 4800mm 的长度的梁底要设有梁垫。
 - 4、《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-002 限 2016、11、2 日前整改回复, 整改不到位, 也没有回复! 周计划要求每周四要上报, 也没有上报!
- 以上问题请你单位注意及时设计、施工、整改, 请于 2016、11、8 日前回复。

限 3 个工作日内整改并回复

项目监理机构(章):



总监理工程师/专业监理工程师: 薛生财

日期: 2016、11、5

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。