

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-004

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于施工现场安全施工事宜

内容：经监理施工现场检查发现安全上以下问题：

- 1、现场仍然有工人不戴安全帽，有的管理人员也不戴；
- 2、综合用房一层砌墙已经高 3m, 但未搭设脚手架；
- 3、临时用电的接地不到位；
- 4、装载机、车辆冬季雪地行驶未安装防滑链等措施。

以上问题已经多次提出但均未得到有效整改，如果再整改不到位按照业主的《隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程管理制度》进行相应处罚，处罚不能免除你单位的相关责任！请你单位注意及时整改，请于 2016、11、16 日前回复。

附件：图片 4 张

限__3__个工作日内整改并回复

项目监理单位（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：_____

日 期： 2016、11、13

填报说明：

本表一式__3__份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。

问题图片：





表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: LHJH-CZZH-004

致: 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 (单位)

主题: 关于施工现场安全施工事宜

内容: 经监理施工现场检查发现安全上以下问题:

- 1、现场仍然有工人不戴安全帽, 有的管理人员也不戴;
- 2、综合用房一层砌墙已经高 3m, 但未搭设脚手架;
- 3、临时用电的接地不到位;
- 4、装载机、车辆冬季雪地行驶未安装防滑链等措施。

以上问题已经多次提出但均未得到有效整改, 如果再整改不到位按照业主的《隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程管理制度》进行相应处罚, 处罚不能免除你单位的相关责任! 请你单位注意及时整改, 请于 2016、11、16 日前回复。

附件: 图片 4 张

限 3 个工作日内整改并回复

项目监理机构(章):



总监理工程师/专业监理工程师: 薛玉才

日期: 2016、11、13

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。