

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-011

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于全站施工进度及春节后进场事宜

内容：根据贵单位 2017、01、10 日上报的《隆化光伏开关站建设 2017 年计划》及《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-010 安排的时间节点：

- 1、开关站、光伏区 2017、2、15 日工人进场施工；
- 2、外输电线路 2017、2、16 日工人进场施工；
- 3、规定 2017、4、28 日必须并网发电。

以上时间节点你单位至今（2017、2、17 日）仍然没有进场施工，这样不能按期完成本光伏工程建设任务，由此产生的后果及责任由你单位承担。请你单位务必按计划日期进场施工、按计划完成任务，否则按《EPC 总承包合同》、《隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程管理制度》进行相应处罚，处罚不能免去你单位的相关责任，限 2017、2、20 日前回复。

限__3__个工作日内整改并回复

项目监理单位（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：_____

日 期： 2017、2、17

填报说明：

本表一式__3__份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-011

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于全站施工进度及春节后进场事宜

内容：根据贵单位 2017、01、10 日上报的《隆化光伏开关站建设 2017 年计划》及《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-010 安排的时间节点：

- 1、开关站、光伏区 2017、2、15 日工人进场施工；
- 2、外输电线路 2017、2、16 日工人进场施工；
- 3、规定 2017、4、28 日必须并网发电。

以上时间节点你单位至今（2017、2、17 日）仍然没有进场施工，这样不能按期完成本光伏工程建设任务，由此产生的后果及责任由你单位承担。请你单位务必按计划日期进场施工、按计划完成任务，否则按《EPC 总承包合同》、《隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程管理制度》进行相应处罚，处罚不能免去你单位的相关责任，限 2017、2、20 日前回复。

限 3 个工作日内整改并回复

项目监理机构（章）：



总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2017、2、17

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。