

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-012

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于外输电线路未进场施工事宜

内容：经监理检查发现：贵单位施工的外输电线路至今没有进场施工，目前该项目可以施工的：

- 1、组塔、架线、顶管、对端站间隔改造；
- 2、临时电源的架设开通；
- 3、目前农田里的庄稼还没有播种的有利时机。

综合以上原因，请你单位必须尽快进场施工，以免对 2017、4、28 日并网发电造成影响，因你单位外线拖延进场造成一切损失及后果，由你单位承担。限于 2017、2、27 日前回复。

限 3 工作日内整改并回复



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。