

## 表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-014

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于全站生产施工事宜

内容：经监理检查发现贵单位施工项目存在以下问题：

- 1、光伏一区灌注桩施工、钢筋笼绑扎不符合设计要求；灌注桩试验不完全、不到位；支架立柱焊接不饱满，未内外满焊，焊接不牢固；支架不规范安装；接地网未报监理检查擅自回填；电气图纸不全不到位；
- 2、光伏一区、开关站：材料没有合格证、检测报告，施工进度缓慢；
- 3、外输电线路至今未进场施工，也未报验任何资料；
- 4、总包单位对于施工质量的检查不到位，没有执行好三检三查制度；
- 5、施工资料未及时跟进，外线无资料，无报验施工，全站未上报月计划，周计划也不符合施工进度要求，不能真实反映施工的实际要求；
- 6、光伏二区进场前以上问题引起重视，进场施工前需上报施工方案、安全施工方案，质量、安全交底等施工资料。

以上问题请你单位及时整改，限于 2017、3、10 日前回复，逾期不整改不回复，将按照《隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程管理制度》予以处罚并根据《EPC 总承包合同》追究相关责任。

限 7 个工作日内整改并回复

附件：图片 4 张

项目监理机构（章）：



总监理工程师/专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：2017、3、3

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



立柱焊接不牢固，未满焊。



钢筋笼绑扎不符合设计要求。



支架安装不符合要求。



接地施工不符合设计要求，也未报验。