

表 B.2 监理通知单

工程名称：降化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-035

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于门卫室施工相关事项

内容：经监理检查发现门卫室施工存在以下问题：

- 1、无结构施工图，圈梁高度不够；
- 2、材料未报验，工序未报验；
- 3、窗户无过梁板；
- 4、门头雨篷未植根在圈梁里；
- 5、女儿墙无插筋；
- 6、钢筋无保护层厚度；
- 7、之前角柱构造柱马牙槎未整改；
- 8、屋面未设置安全防护栏杆；

以上问题存在严重质量及安全隐患，请你单位及时整改，未经监理复查通过，不得进行下一道工序施工。请于 2017、10、9 日前回复。

限 2 个工作日内整改并回复

附件：图片 2 张

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：_____

日期：2017、10、7

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



窗户上无过梁



雨蓬未植根圈梁里

