

表 B.2 监理通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-036

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）

主题：关于光伏二区灌注桩浇筑相关事宜

内容：经监理检查发现光伏二区灌注桩浇筑存在以下问题：

- 1、混凝土未采用热水搅拌，入模温度不够；
- 2、灌注桩拆模后未采取黑心棉包裹保温养护措施；
- 3、未上报《冬季施工方案》；
- 4、浇筑混凝土未留置试块；
- 5、灌注桩未按图做 4 项试验；

以上问题影响混凝土质量请你单位及时整改，请于 2017、12、4 日前回复。

限 3 个工作日内整改并回复

项目监理机构（章）：



总监理工程师/专业监理工程师：_____

日期：2017、12、1

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。