

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-011

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于桩基础质量相关事宜

内容: 我监理人员 2016 年 12 月 11 日巡视发现你单位施工的 5#、7# 光伏阵列区域存在以下问题:

- 1、5#、7# 光伏区最北边 1-3 阵列部分灌注桩移位 10 公分左右。
- 2、桩头灌注时间间隔超过 12 小时。
- 3、现场旁站监理人员口头提出整改并且找相关负责人, 至今未返工整改。
- 4、现场至今无塌落度测试工具, 无法精确控制水灰比。
- 5、浇筑过程中没有施工管理人员在现场, 施工混乱。
- 6、施工队伍人员有变动, 技术交底工作未能落实到位, 存在施工质量低下问题。

请接到通知单后立即按照光伏施工规范整改, 否则不予进行后道工序。另外我监理部、建设单位项目部将对 5#、7# 施工区域重点抽查拉拔实验, 如存在前期类似质量问题, 将做大面积返工处理。

限立即整改, 3 日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师: 赵德生

日期: 2016 年 12 月 12 日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



