

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：未阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号：ZHJL--TZ-012

致：武汉烽火富华电气有限公司（单位）

主题：关于桩基础质量相关事宜

内容：

你单位在 3#、4#区桩基础施工中存在以下质量问题：

1、3#、4#区打孔过程中因为是计件工资，工人一味追求速度而忽视了质量，没有管理人员在场看管时造成桩孔深度不够。

2、后期浇筑施工过程中发现孔深不够，没有返工加大孔深，反而随意截取钢筋笼，造成浇筑后形成假桩（只有半截桩身有钢筋笼），造成严重的质量隐患。

3、混凝土浇筑过程中没有按照施工工艺要求分层浇注振捣。

4、桩孔垂直度、位移偏差过大，使后期施工人员无法将钢管桩调整到合格垂直度。

请接到通知单后立即对应整改，由项目部技术人员对作业班组人员进行技术交底，施工过程专人看管，整改后并将结果回复我监理部。

限立即整改，3日内回复。

抄送业主：未阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师

日

期

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。



