

## 表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-017

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于施工现场出现重大质量事宜

内容: 你单位在现场施工过程中无管理人全程跟踪, 造成以下重大质量事宜问题:

- 1、浇筑前没有检查与清理桩孔内的掉落泥土, 野蛮的将桩孔钢筋笼直接砸到泥土里。
- 2、浇筑过程中不带线、不抽积水、不清理底部淤泥, 浇筑完不及时做防护层。
- 3、卸货、散料过程无人管理, 造成组件被刮花、损坏数量很大。
- 4、组件安装过程无人管理, 散料、安装人员随意踩踏组件。
- 5、部分桩基础在未浇筑的情况下组件安装。

鉴于以上重大质量安全问题, 说明你单位的现场质量管理工作处于失控状态, 对工程责任意识淡薄。

请接到通知单后立即整改, 1 日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2017. 4. 10

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部、耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部 监理项目部存 1 份。







