

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 未阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-010

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于 8#、9# 光伏区停工整改事宜

内容: 我单位监理人员与业主项目经理在巡视过程中发现如下问题:

- 1、现场打孔无人看管, 导致孔深不够, 位移偏差较大。
- 2、浇筑过程中对有落土的桩孔钢筋笼用蛮力将砸下去。
- 3、浇筑过程不带线、不抽取积水、不清理孔洞淤泥、不及时振捣。
- 4、现场人员安全意识淡薄、无一人佩戴安全帽。
- 5、部分地区发现剪短钢筋笼的“假桩”
- 6、未经报验做拉拔实验, 进行支架安装。

请接到通知单后立即停工整改, 将整改措施提交至我监理部, 2 日内回复。

抄送业主: 未阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2017.4.22

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。