

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-002

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于桩基础钢筋笼质量事宜

内容: 你单位 2016 年 10 月 27 日进场的桩基础钢筋笼经过报验、检验存在如下问题:

- 1、主筋与钢管的焊缝焊高不够 4mm, 而且有焊缝不均匀、气孔、弧坑、焊瘤等缺陷。
- 2、使用的钢筋没有材质证明文件。
- 3、出厂的钢筋笼出厂合格证不全面。
- 4、在进场验收文件中没有生产厂家生产资质文件。

(相关技术参数见图纸 SDW701601-FCS. 1-17)

以上问题请你单位及时处理并将处理结果上报建设、监理部, 如不能处理关键质量问题对于此批钢筋笼做退场处理。

限立即整改, 1 日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2016年10月28日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。