

## 表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 未阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-23

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于开关站综合楼现场柱钢筋施工质量事宜

内容:

我监理单位人员巡视发现, 你单位施工的开关站综合楼存在以下问题:

- 1、柱钢筋未报验就自行将一层柱合模。
- 2、巡视发现柱钢筋加密区长度不够。柱钢筋下部被污染、柱钢筋被锈蚀且浇筑前未除锈。
- 3、柱模板施工工艺不合格, 造成一层柱垂直度达不到设计规范要求。
- 4、柱钢筋部分搭接部位长度不够或未按规范要求搓开绑扎。
- 5、电扎压力焊未留置试样做拉拔实验。

对以上问题:

- 1、将已完成的柱拆除返工。
- 2、将未完成的柱做返修处理。
- 3、留置试样送实验室。

请接到通知单后立即停工整改, 将整改措施提交至我监理部, 2 日内回复。

抄送业主: 未阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日

期:

2017年05月18日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。











