

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-005

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于桩基础灌注质量事宜

内容: 经现场检查发现你单位施工的桩基础存在以下问题:

- 1、桩身整体不垂直。
- 2、桩位置偏差过大、桩埋深不够。
- 3、外漏钢管桩头部分被混凝土污染。
- 4、砼振捣有不及时、漏振、振捣不密实等。
- 5、灌注施工组织不到位, 施工人员及机械组织混乱。
- 6、现场检查桩身有蜂窝麻面、混凝土分层、露筋、底部有虚土、空洞等质量问题。

现要求你单位对照以上问题及时整改, 已完成的桩基础做 100%返工处理。

限立即整改, 1 日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2016.11.6

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



