

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-007

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于施工队伍不能保证工程质量相关事宜

内容: 你单位选用的施工队伍不服从管理, 在第一次桩基础混凝土浇筑过程中就已经出现了重大失误, 没能按照设计要求和国家规范施工, 造成了质量问题。在接到 005 监理通知单后仍然未能返工, 而后第二次浇筑过程中监理工程师口头指正时出手殴打监理工程师并语言威胁, 态度极其恶劣。其施工的桩基础有极大的安全与质量隐患。

望贵单位接到通知后提高管理意识, 后立即采取相应处理措施, 将不服从管理的施工队伍及相关参与人员清理出场, 切实履行总包合同与总包方管理责任。

限立即整改, 3 日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。