

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳澧田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-26

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于 35KV 电气楼墙体抹灰质量相关事宜

内容:

我监理单位人员 2017 年 5 月 30 日现场巡视发现, 你单位施工的 35KV 电气楼内墙抹灰存在以下问题:

- 1、内墙面未报验监理部或建设单位项目部, 自行进入下道工序施工。
- 2、内墙未抹砂浆层、未铺设耐碱石棉网的情况下就开始抹灰施工。

此举将导致墙体不平整、裂缝等质量问题, 在阴雨天气墙体吸潮严重, 加气块强度降低后将影响主体质量、安全 (因为本建筑物为砖混结构)。

现要求贵单位立即返工处理, 将墙面铲除并重新施工。由此造成的财产损失及质量安全问题由你单位自行承担。

请接到通知单后立即停工整改, 将整改措施提交至我监理部, 2 日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司澧田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份







