

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号:ZHJL--TZ-31

致：武汉烽火富华电气有限公司（单位）

主题：关于光伏区电缆质量事宜

内容：

我监理单位人员巡视后测量发现，你单位施工的光伏区及开关站使用的电缆存在以下问题：

上上电缆 YJV-3*120-22

- 1、理论重量 5.48g/10cm 实际重量 5.4g/10cm
- 2、理论尺寸 2.83mm 实际尺寸 2.60 mm（游标卡尺）
- 3、理论尺寸 2.83mm 实际尺寸 2.60 mm（千分尺）

上上电缆 YJV-3*150-22:

- 1、理论重量 35.13g/10cm*5 根 实际重量 32.7g/10cm*5 根
- 2、理论尺寸 3.17mm 实际尺寸 3.14 mm（千分尺）
- 3、理论尺寸 3.17mm 实际尺寸 3.0 mm（游标卡尺）

无锡永恒线缆 YJV-3*120-22:

- 1、理论重量 22.25g/10cm*5 根 实际重量 20.8g/10cm*5 根
- 2、理论尺寸 2.524mm 实际尺寸 2.48 mm（千分尺）
- 3、理论尺寸 2.524mm 实际尺寸 2.4 mm（游标卡尺）

无锡永恒线 YJV-3*150-22:

- 1、理论重量 22.25g/10cm*5 根 实际重量 21g/10cm*5 根
- 2、理论尺寸 2.524mm 实际尺寸 2.48 mm（千分尺）
- 3、理论尺寸 2.524mm 实际尺寸 2.34 mm（游标卡尺）

以上电缆品种已严重与设计不符合，针对以上问题我监理部、耒阳宏拓新能源科技有限公司项目部要求贵单位将此批问题电缆全部进行退场处理，请贵单位立刻组织人员调查此批次电线电缆。由此导致 6.30 未能如期并网由贵单位负全责。

请接到通知单后立即停工整改，将整改措施提交至我监理部，2 日内回复。

抄送业主：耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



耒阳宏拓项目部（章）

项目经理

日期



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份