

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号:ZHJL-TZ-35

致：武汉烽火富华电气有限公司（单位）

主题：关于开关站综合楼墙体开裂事宜

内容：

我监理单位人员检查发现开关站综合楼墙体在 2018 年 3 月份后出现了明显的裂纹，虽然施工方积极修补，但是墙体裂纹不断扩大增多。经过与设计院沟通加气块为环保材料，全国范围推广使用技术成熟，不会存在设计缺陷。经过去建设单位商榷可能是施工过程中施工工艺、材料使用中出现了问题，现要求施工方对出现裂纹墙体做返工处理，完全按照国家规范要求施工，避免再次出现裂纹等缺陷。

针对以上问题我监理部要求贵单位立刻安排专业有资质单位检测，如有必要拆除重建，立即返工，否则由此造成的一切后果由你单位自行承担。

请接到通知单后立即整改，将整改方案提交至我监理部，2 日内回复。

抄送业主：耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份

2018.4.3